

Elevación de personas

AUTORIDAD PARA EL INICIO DEL TRABAJO – No comenzaré a trabajar hasta confirmar...

Confirme a continuación que los siguientes aspectos estén implementados y verificados antes de comenzar el trabajo		Toda persona expuesta que realice trabajos debe confirmar cada una de las acciones que se mencionan a continuación	Persona(s) que realiza(n) el trabajo	Verificador de inicio del trabajo
HE CONFIRMADO:				
1	El personal que participa de las operaciones para la elevación de personas está calificado para realizar sus tareas.	<ul style="list-style-type: none"> La persona que será elevada, el operador de cabrestante, y el observador recibieron capacitación y pueden describir sus responsabilidades 		
2	Los equipos de elevación de personas: <ul style="list-style-type: none"> están certificados se han inspeccionado están calificados para la tarea. 	<ul style="list-style-type: none"> Cabrestante: certificado como "apto" para la elevación de personas Los equipos de levantamiento de cargas fueron inspeccionados para verificar cualquier desgaste/defecto. Arnés: Se inspeccionó según los requisitos de trabajo en altura. Equipo anticaídas (en caso de utilizarse): inspeccionado 		
3	Todos los equipos que rotan o están en movimiento cerca de las actividades de elevación de personas están asegurados para evitar movimientos imprevistos.	<ul style="list-style-type: none"> Los equipos de elevación y rotación en el área inmediata y en diferentes niveles no están en movimiento (p. ej. poner freno al bloque en movimiento, bloquear y etiquetar) 		
4	Los métodos de comunicación han sido acordados por los trabajadores.	<ul style="list-style-type: none"> Los métodos de comunicación fueron acordados y sometidos a prueba para verificar el movimiento de los operarios (como señales manuales y radios). Confirme si el equipo de trabajo utiliza un conjunto de señales en común. 		
5	Las herramientas/los materiales que se utilizan en altura están sujetos.	<ul style="list-style-type: none"> Las herramientas utilizadas en altura tienen cables/cuerdas/anclajes seguros. Los materiales utilizados en altura están asegurados en cajas de almacenamiento, estuches, bolsas, etc. Cubra las aperturas en los niveles inferiores (p. ej. rejas, brechas, etc.) o utilice redes para la contención de escombros. <p>Nota: Cumpla con el programa de prevención de caída de objetos del sitio/la compañía (p. ej., registro de herramientas para el trabajo en altura).</p>		
6	Se encuentran colocadas las barreras y zonas de exclusión/de caída de	<ul style="list-style-type: none"> Establezca zonas de exclusión/de caída de objetos. Controle el acceso a las zonas de exclusión/de caída de objetos durante el trabajo en altura (p. ej. asistente o barreras físicas). 		

	Nombre / Función	Firma	Fecha
Verificador de inicio del trabajo			

Elevación de personas

