



Trabajos en torno a equipos móviles

AUTORIDAD PARA EL INICIO DEL TRABAJO – No comenzaré a trabajar hasta confirmar...

Confirme a continuación que los siguientes aspectos estén implementados y verificados antes de comenzar el trabajo	Toda persona expuesta que realice trabajos debe confirmar cada una de las acciones que se mencionan a continuación	Persona(s) que realiza(n) el trabajo	Verificador de inicio del trabajo
HE CONFIRMADO:			
1 Se han identificado las áreas para estacionar los equipos móviles y los recorridos en el lugar de trabajo.	<ul style="list-style-type: none">Los equipos móviles cuentan con:<ul style="list-style-type: none">áreas designadas para estacionariluminación para la noche o cuando haya poca visibilidad antes de cualquier movimientoausencia de obstrucciones laterales y aéreasrestricciones de velocidad claramente señalizadas e impuestas		
2 Se implementaron controles/medidas de seguridad para mantener a los peatones alejados de los equipos móviles.	<ul style="list-style-type: none">La interacción entre los trabajadores y los equipos móviles se elimina o minimiza por medio de:<ul style="list-style-type: none">pasarelas/camino específicosseñales y barreras instaladas para mantener a los peatones alejados de los recorridos de los equipos móvilespuntos de cruce para peatones claramente definidos		
3 Se han inspeccionado los equipos móviles.	<ul style="list-style-type: none">Se realizan inspecciones periódicas en el lugar y antes de la movilización para verificar:<ul style="list-style-type: none">señales de fugasdañospruebas de función de los frenosLos dispositivos de seguridad, como las alarmas, los asientos y las alarmas de marcha atrás están funcionando.Los equipos defectuosos se etiquetan y retiran de las operaciones.		
4 Se evaluó la estabilidad del equipo/de la carga y la posibilidad de movimientos imprevistos.	<ul style="list-style-type: none">Se evaluó la estabilidad del equipo, las cargas y la superficie del suelo teniendo en cuenta:<ul style="list-style-type: none">la sujeción de cargalas condiciones del lugar de trabajo/los caminos a transitarla capacidad del equipo		
5 Se implementaron controles / medidas de seguridad para evitar colisiones con trabajadores y objetos.	<ul style="list-style-type: none">Los equipos móviles no están sujetos a peligros antes de entrar en movimiento (p. ej. haga un recorrido de 360° alrededor del equipo)<ul style="list-style-type: none">Se evaluaron las opciones de marcha atrás antes de que el equipo realice esta maniobra.Están funcionando las advertencias sonoras del equipo para las maniobras de marcha atrás.El banderillero/ayudante/guía de piso se encuentra fuera de la línea de fuego y en condiciones de monitorear las maniobras de marcha atrás.<ul style="list-style-type: none">Utilice un sistema claro de señalización acordado con el operador antes de comenzar (p. ej. señales manuales o comunicaciones radiales y señales de parada de emergencia).Se instalaron barreras físicas según el plan de la actividad.<ul style="list-style-type: none">Defina la distancia segura desde el equipo móvil y controle el acceso al área. <p>Nota: Antes de utilizar un banderillero/ayudante/guía de piso, evalúe el riesgo al que está expuesto. Tome precauciones para protegerlo. Utilice solo personal debidamente capacitado o tecnologías alternativas, como cámaras/sensores de proximidad.</p>		
6 Se implementaron controles para evitar movimientos involuntarios de equipos móviles o cargas.	<ul style="list-style-type: none">Los equipos se encuentran en terreno plano, en la medida de lo posible.Se bloquean las ruedas de los equipos cuando existe la posibilidad de que se muevan.Se bajan o sujetan las plumas, las conexiones y los accesorios para evitar la liberación de energía/el movimiento.Las llaves se retiran cuando el equipo no está funcionando.		

Deténgase y busque ayuda si alguno de los controles/las medidas de seguridad anteriores no se han implementado

	Nombre / Función	Firma	Fecha
Verificador de inicio del trabajo			

Trabajo en torno a equipos móviles

