HOT WORK- ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್

ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು - ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ (ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು

	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ . ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ:				
1	ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ (ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್) ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ (ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್)ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಹೌದು:□ ಇಲ್ಲ: □ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ: ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಲಸದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ: ಹಂತ 2 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.	• ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬರಿದಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ (ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೊದಲು				
ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ:				
2	ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.	• ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ • ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ • ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ		

	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ . ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
3	**ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ (ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಹೌದು:□ ಇಲ್ಲ:□** **ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ: ಆರಂಭಿಕ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ** **ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ: ಹಂತ 5 ಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ**	• ಅರ್ಹ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: - ಬಿಸಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ - ಬಿಸಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರದಲ್ಲಿ • ಅನಿಲ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ **ಗಮನಿಸಿ:** ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು.		
4	**ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ (ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್) ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.**	• ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಸರಣಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆವರ್ತನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಉದಾ. ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ). **ಗಮನಿಸಿ:** "ನಿರಂತರ" ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಆವರ್ತನ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಆವರ್ತಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದರ್ಥ.		
5	**ದಹನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ**	• ಬಿಸಿ ಕೆಲಸ (ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ: - ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪೈಪಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ಅಂತರಗಳು, ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ/ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ - ವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ/ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ • ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ . ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
		ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ		
6	**ಸುಡುವ/ದಹನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ-**	• ಎಲ್ಲಾ ಸುಡುವ/ದಹನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ದಹನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು (ಉದಾ. ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಳಿಗಳು) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿವೆ-		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು / ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

	ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ/ಹುದ್ದೆ	ಸಹಿ	ದಿನಾಂಕ
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಪರಿಶೀಲಕ			

HOT WORK- ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್

