Line Cutting

ಲೈನ್ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ

ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು - ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು

ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ / ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಪರಿಶೀಲಕ
ನಾನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ:				
1	ಎನರ್ಜಿ (ಶಕ್ತಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈನ್ / ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೈನ್/ಪೈಪ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? □ಹೌದು □ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ: ಹಂತ 2ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ	• ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.		
2	ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.	• ಕೆಲಸದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. • ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ • ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್‌ನ ಒಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. • SIMOPS ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ • ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ.		
3	ಕಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರ್ಕರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.	• ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಸ್ಥಳ(ಗಳನ್ನು) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಆಯ್ದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ, ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.		

4	ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿವೆ	• ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಉದಾ., ಕಾವಲುಗಾರ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು) • ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಡೆತಡೆರಹಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ		

5	ಪೈಪಿಂಗ್‌ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	• ಕಟ್ ಸ್ಥಳದ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
		  • ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ, ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ
		  • ಕತ್ತರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1/4 ಇಂಚು (6 ಮಿಮೀ) ಪ್ರವೇಶ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನುಮೋದಿತ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ
		• ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ		

6	ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪಕ್ಕದ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	• ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಉದಾ., ಲೋಹದ ಕವಚ, ಪ್ಲೈವುಡ್, ಕಟ್-ನಿರೋಧಕ ಬಟ್ಟೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) • ಪಕ್ಕದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. • ರಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಪೈಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ L2 HA ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ		

7	ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.	• ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಲೈನ್‌ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. • ಕ್ರಿಬಿಂಗ್, ಜಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು, ಚೋಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ತೂಕದ ಹೊರೆಗಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. • ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.		

ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು / ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

	ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ	ಸಹಿ	ದಿನಾಂಕ
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಪರಿಶೀಲಕ			

ಲೈನ್ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ

