RIG FLOOR TUBULAR HANDLING

ರಿಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟ್ಯೂಬಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್(ನಿರ್ವಹಣೆ)

ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು - ಯಾವುದೇ ರಿಗ್ ನೆಲದ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ:				
1	**ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.**	• ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. • ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. • ಲೋಡ್ ಮಾರ್ಗವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. • ಟಾಪ್ ಡ್ರೈವ್/ಪವರ್ ಸ್ವಿವೆಲ್‌ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೌನ್ ನಡುವೆ ನೇತಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (ವಿಂಚ್‌ಗಳು, ಟಗ್ಗರ್‌ಗಳು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ನೋಡಿ. • ಹತ್ತಿರದ ಮೆದುಗೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. • ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. • ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರೌನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಿಗ್ ನೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ - ಕ್ರೌನ್ ಸೇವರ್ (ಕ್ರೌನ್ ಔಟ್) ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
		ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ - ಫ್ಲೋರ್ ಸೇವರ್ (ಫ್ಲೋರ್ ಔಟ್) ಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ - ಕಿಕ್‌ಔಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು - ಕಂಪನಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು • ಬೀಳಿಸಿದ ವಸ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮರು-ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: – - ಅತಿಯಾದ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಜ್ಯಾರಿಂಗ್. - ಡಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದ ವಸ್ತು ಘಟನೆ. - ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರ.		
2	**ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಎತ್ತುವ ಉಪಕರಣಗಳು:** • **ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.** • **ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ .** • **ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.**	• ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಎತ್ತುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಸಲಕರಣೆ ತಯಾರಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: - ಎಲಿವೇಟರ್‌ಗಳು, ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳು, ಲಾಚ್‌ಗಳು, ಲಾಚ್ ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳು - ಲಿಫ್ಟ್ ನಬ್ಬಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಗ್‌ಗಳು, ಸ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು, ಬೇಲ್‌ಗಳು, ಸಂಕೋಲೆಗಳು, ಕೇಬಲ್‌ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. • ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-ತಯಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ • ಎತ್ತುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಎತ್ತುವ ಪರಿಕರಗಳು) ಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ • ಸವೆದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ		
3	**ಲಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್‌ಗೆ**	• ಎಲಿವೇಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಎತ್ತುವ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾದ		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
	ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿವೆ.	ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.		
4	**ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು/ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.**	• ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: - ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಚ್/ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ/ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್). - ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಲಾಚಿಂಗ್/ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.		
5	**ಲಿಫ್ಟ್ ನಬ್ಬಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿವೆ.**	• ಲಿಫ್ಟ್ ನಬ್ಬಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳು: – ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ(ಗಳ) ಎಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. - ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. - ಎತ್ತುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು (ಉದಾ., ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ). • ಕೆಲಸದ ತಂಡವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: - ಲಿಫ್ಟ್ ನಬ್ಬಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.		
6	**ಕೆಲಸದ ತಂಡವು ಸಂವಹನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.**	• ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಒಪ್ಪಿದ ಕೈ ಸಂಕೇತಗಳು) ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಬಳಸಲಾಗುವ ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ. • ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಕೆಲಸದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.		
7	**ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು**	• ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯಗಳ ರೇಖೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ	ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. .	ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. • ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. • ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು / ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

	ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ/ಹುದ್ದೆ	ಸಹಿ	ದಿನಾಂಕ
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಪರಿಶೀಲಕ			

RIG FLOOR TUBULAR HANDLING

ರಿಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟ್ಯೂಬಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್(ನಿರ್ವಹಣೆ)

