WORK NEAR WATER ನೀರಿನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ

ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು - ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ:				
1	**ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.**	• ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. • ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. • ನೀರಿನ ಬಳಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಚಿನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು/ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: - ಬೀಳುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು (ಉದಾ., ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಬೀಳುವಿಕೆ ಬಂಧನ). - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ (ಉದಾ., ಸರಪಳಿಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು).		
2	**ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ/ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.**	• ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ/ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ (ಉದಾ., ಸಂಕೇತ, ಟೇಪ್, ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹಳದಿ ರೇಖೆಗಳು). • ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ/ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ., ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭೌತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು).		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
3	**ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ/ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಲುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (PFD ಗಳು) ಧರಿಸಿರಬೇಕು.**	• ಪ್ರತಿಯೊಂದು PFD: - ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಬಳಕೆದಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. • ಪ್ರತಿಯೊಂದು PFD ಅನ್ನು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ: - ಹಾನಿ. - ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ. - ಗಾಳಿಯ ಸೋರಿಕೆ.		
4	**ನಡೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.**	• ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: - ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಚರತೆಯ ಗುರುತುಗಳು. - ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲದ ಡೆಕ್/ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈ (ಉದಾ., ಲೇಪನ, ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸುವುದು, ಮರಳು ಬಣ್ಣ). - ಜಾರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು. - ನಡೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. - ನಡೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಎಣ್ಣೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. - ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ.		
5	**ಸಂವಹನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.**	• ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ರೇಡಿಯೋಗಳು, ಒಪ್ಪಿದ ಕೈ ಸಂಕೇತಗಳು) ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. • ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಸಂಕೇತ ನೀಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ		ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು)	ಆರಂಭ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ
6	**ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.**	• ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: - ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳಿಗೆ) ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. - ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸ್ಥಳ (ಉದಾ., ವೇಗದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಪೋಲ್ ಕೊಕ್ಕೆಗಳು, ಲೈಫ್ ರಿಂಗ್‌ಗಳು). • ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: - ಲಭ್ಯವಿದೆ. - ಈ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. - ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು (ಉದಾ., ಸ್ಥಿರ vs ಚಲಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಡಾಕ್/ಜೆಟ್ಟಿ, ನೀರಿನ ಹರಿವು/ಪ್ರವಾಹ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ). • ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲ.		

ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು / ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

	ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ/ಹುದ್ದೆ	ಸಹಿ	ದಿನಾಂಕ
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಪರಿಶೀಲಕ			

WORK NEAR WATER ನೀರಿನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ

