കൺഫൈൻഡ് സ്പേസ് എൻട്രി

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഏതെങ്കിലും **കൺഫൈൻഡ് സ്പേസ് എൻട്രി** പ്രവർത്തനങ്ങൾ

	ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക	ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി (കൾ)	സ്റ്റാർട്ട് - വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
1	ഊർജ്ജ ഒറ്റപ്പെടൽ ആവശ്യകതകൾക്കായി പരിമിതമായ സ്ഥലം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിമിതമായ സ്ഥല പ്രവേശന ജോലിക്ക് ഊർജ്ജ ഒറ്റപ്പെടൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? □അതെ: □ഇല്ല: ഉണ്ടെങ്കിൽ: എനർജി ഐസൊലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ: ഘട്ടം 2-ലേക്ക് തുടരുക	• എല്ലാ സാധ്യതയുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും തിരിച്ചറിയുകയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. • സ്ഫോടനാത്മക വസ്തുക്കളോ വാതകങ്ങളോ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് സിസ്റ്റം വറ്റിക്കുകയോ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുകയോ ശുദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.		
കൺഫൈൻഡ് സ്പേസ് എൻട്രിക്ക് മുമ്പായി				
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
2	അപകടങ്ങൾ ഉണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, നിയന്ത്രിതം, അത് ആരംഭിക്കാൻ സുരക്ഷിതം	• ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ടാസ്ക് റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കുക • ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ടീമുമായി അപായങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക • അധിക അപായങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരേസമയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക		
3	ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്	• യോഗ്യതയുള്ള ഗ്യാസ് ടെസ്റ്ററാണ് ഗ്യാസ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് • പ്രാരംഭ ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റിംഗും ആവശ്യമായ ഫോളോ-അപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗും ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാകും • ടെസ്റ്റിംഗ് ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഫോളോ-അപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗിനുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ സമ്മതിക്കുക		

4	വായുസഞ്ചാരം നിലവിലുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നു	• ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായി വായുസഞ്ചാരം ലഭിക്കുന്നു • മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ: – ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡക്റ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും തുടർച്ചയായ വായു പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു – സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപായങ്ങൾ തടയുന്നതിന് എക്യുപ് മെന്റ് ബോണ്ടഡ് ചെയ്യുകയും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു • വെന്റിലേഷൻ ഇൻലെറ്റുകൾ: – ഇഗ്നീഷൻ സ്രോതസ്സിന് സമീപം ഇല്ല – കാറ്റ് / കാലാവസ്ഥ ബാധിക്കില്ല, ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല – മലിനമായ വായു (ഉദാഹരണത്തിന്, വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ എക് സ് ഹോസ്റ്റ്) സ്പേസിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കില്ല		
5	ഒരു അറ്റൻഡന്റ് ഉണ്ട് സ്ഥലവും രീതിയും ആശയവിനിമയം സമ്മതിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് [തിരുത്തുക]	• കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിലേക്കുള്ള നിയുക്ത എൻട്രി പോയിന്റിൽ (എൻട്രി പോയിന്റുകളിൽ) ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അറ്റൻഡന്റ് ഉണ്ട് • അറ്റൻഡന്റ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു, അതിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: – മുമ്പ് സമ്മതിച്ച ആശയവിനിമയ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ, റേഡിയോ) – കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരീക്ഷിക്കൽ – കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള എൻട്രി, എക്സിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഡോക്യുമെന്റിംഗ് – മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി പരിമിതമായ ഇടം നിരീക്ഷിക്കൽ – ആവശ്യമെങ്കിൽ അടിയന്തിര രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കൽ		
6	എന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉപകരണങ്ങൾ നല്ലതാണ ജോലി അവസ്ഥ. എങ്കിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇല്ല ഉപകരണം ആവശ്യം: തുടരുക അടുത്ത ഘട്ടം.	• ശ്വസന ഉപകരണം പൂർണ്ണവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും നല്ല പ്രവർത്തന അവസ്ഥയിലുമാണ് • പ്രധാന വായു വിതരണം ശ്വസിക്കുന്ന വായു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ശരിയായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു • എൻട്രിക്ക് മുമ്പായി എസ്കേപ്പ് പായ്ക്ക് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നു		

7	രക്ഷാപ്രവര് ത്തന പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായ സ്ഥലവും	• പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് അറ്റൻഡന്റുമായും റെസ്ക്യൂ ടീമുമായും ആശയവിനിമയ രീതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുക • രക്ഷാപ്രവർത്തന ഉപകരണങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്താണ് • പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തന ഉപകരണങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഹാർനെസുകൾ, വീണ്ടെടുക്കൽ ഉപകരണം) എൻട്രന്റ് ധരിക്കുന്നു • രക്ഷാപ്രവര് ത്തകര് : – ലഭ്യമാണ് – ഈ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട അപായങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് – രക്ഷാപ്രവർത്തന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

കൺഫൈൻഡ് സ്പേസ് എൻട്രി

