International Association of Oil & Gas Producers

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

ഡി-ഐസൊലേഷനും പുനരുജ്ജീവനവും

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഏതെങ്കിലും **ഡി-ഐസൊലേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ** ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക ജോലി		ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	പെർഫോമിംഗ് നടത്തുന്ന വ്യക്തി (കൾ) ജോലി	സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
1	ഐസൊലേഷൻ പ്ലാനിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സർക്യൂട്ട്, സിസ്റ്റം, ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ് മെന്റ് എന്നിവയാണ് ഡി-ഐസൊലേഷൻ / റീ-എനർജൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡ്രോയിംഗ്	• ടാഗുകളോ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളോ സർക്യൂട്ട്, സിസ്റ്റം, ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ് മെന്റ് ഡീ-ഐസൊലേഷൻ / വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കേണ്ടതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു കുറിപ്പ്: സർക്യൂട്ടും സിസ്റ്റവും ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ് മെന്റും ഡി-ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാനും വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയായി)		
2	ഐസൊലേഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിംഗ് അനുസരിച്ച് ഐസൊലേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നു	• ശാരീരികമായി പരിശോധിക്കുക: – എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ, പ്രോസസ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷനുകളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വർക്ക് ഏരിയ ഓരോ പ്ലാനിലും നീക്കംചെയ്തു – പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു / തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ബ്ലീഡ്, വെന്റ് പോയിന്റുകൾ		
3	പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ബാധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്	• സർക്യൂട്ട്, സിസ്റ്റം ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ് മെന്റ് എന്നിവയുടെ പുനരുജ്ജീവനം മൂലം ജോലിസ്ഥലത്തോ സമീപത്തോ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർവീസിൽ തിരികെ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയാം • പുനർഊർജ്ജസ്വലമായ സാധ്യതയുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ഫയറിലല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപായകരമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മർദ്ദം, ഹൈഡ്രോളിക്, മെക്കാനിക്കൽ മുതലായവ)		
4	സർക്യൂട്ട്, സിസ്റ്റം ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ് മെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഓരോ പ്ലാനിലും ഡ്രോയിംഗിലും ഊർജ്ജസ്വലത	• ഐസൊലേഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം / ഉപകരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ട്, സിസ്റ്റം കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാൻ തയ്യാറാണ്.		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

International Association of Oil & Gas Producers

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

