International Association of Oil & Gas Producers

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

എനർജി ഐസൊലേഷൻ

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഏതെങ്കിലും **എനർജി ഐസൊലേഷൻ** പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക ജോലി		ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	പെർഫോമിംഗ് നടത്തുന്ന വ്യക്തി (കൾ) ജോലി	സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
1	സർക്യൂട്ട്, സിസ്റ്റം, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഐസൊലേഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിംഗ്	• ടാഗുകളോ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളോ ഐസൊലേഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്, സിസ്റ്റം ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ് മെന്റ് തിരിച്ചറിയുന്നു		
2	അപകടകരമായ എല്ലാ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്	• ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ടാസ്ക് റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കുക • ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപായങ്ങളെ കുറിച്ച് വർക്ക് ടീമുമായി ചർച്ച ചെയ്യുക • സംഭവ്യമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്കായി എക്യുപ് മെന്റ് പരിശോധിക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്രഷർ, ഹൈഡ്രോളിക്, മെക്കാനിക്കൽ മുതലായവ) • അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഊർജ്ജസ്വലമായ സർക്യൂട്ടിൽ / സിസ്റ്റങ്ങൾ / എക്യുപ് മെന്റ് എന്നിവയിലെ അപായങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുക		
3	ഐസൊലേഷൻ പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രകാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഐസൊലേഷൻ പ്ലാൻ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിംഗ്	• എല്ലാ ഐസൊലേഷൻ പോയിന്റുകളും സ്ഥലത്തുണ്ട്, ടാഗ് ചെയ്യുകയോ അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഡയഗ്രം, എക്യുപ് മെന്റ് ഐസൊലേഷൻ നടപടിക്രമം, പി ആൻഡ് ഐഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കുക)		
4	ഐസൊലേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സജ്ജീകരണം ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ സ്ഥാനം പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിംഗ്	• ഡയഗ്രം ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വാൽവുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയോ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു • ബ്ലൈൻഡുകൾ, സ്പേഡുകൾ, സ്കില്ലറ്റുകൾ എന്നിവ ഇവയാണ്: – എക്യുപ് മെന്റിന്റെ പ്രഷർ റേറ്റിംഗിനായി സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തതോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതോ – ഡയഗ്രം ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു • ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ പോയിന്റുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു / സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു		

5	എക്യുപ് മെന്റിൽ / ഉപകരണങ്ങളിൽ ലോക്കുകളും ടാഗുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐസൊലേഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്	• എല്ലാ ഐസൊലേഷനുകളും സ്ഥലത്തുണ്ട്, ടാഗ് ചെയ്യുകയോ അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഡയഗ്രം, എക്യുപ് മെന്റ് ഐസൊലേഷൻ നടപടിക്രമം, പി&ഐഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കുക) • ലോക്ക് out ട്ട് ടാഗൗട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഐസൊലേഷൻ പോയിന്റുകളിലാണ് • കീകൾ ഒരു നിയുക്ത സുരക്ഷിത ലൊക്കേഷനിലാണ് കുറിപ്പ്: ഒരു ലോക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപായകരമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് (സ്രോതസ്സുകൾ) പോയിന്റുകൾ ഐസൊലേഷൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുക		
6	സീറോ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്	• പവർഡ് എക്യുപ് മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക • അവശേഷിക്കുന്നതോ സംഭരിച്ചതോ ആയ ഊർജ്ജത്തിനായി സിസ്റ്റങ്ങൾ (ലൈനുകൾ, ഗേജുകൾ മുതലായവ) ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: – സംഭരിച്ച ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടുന്നതിന് ബ്ലീഡ്, വെന്റ് പോയിന്റുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക – ഗേജുകൾ, അളവുകൾ, വോൾട്ട് മീറ്ററുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക: സീറോ എനർജി സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, നിർത്തുക ഒപ്പം: അവശേഷിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിൽ നിന്നുള്ള അപകടസാധ്യത മാനേജുചെയ്യുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ/സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

International Association of Oil & Gas Producers

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

എനർജി ഐസൊലേഷൻ

