ചൂടുള്ള ജോലി

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഏതെങ്കിലും ഹോട്ട് വർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക	ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി (കൾ)	സ്റ്റാർട്ട് - വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:			
1 **എനർജി ഐസൊലേഷൻ ആവശ്യകതകൾക്കായി ഹോട്ട് വർക്ക് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.** **ഹോട്ട് വർക്കിന് എനർജി ഐസൊലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതെ:□ ഇല്ല: □** **ഉണ്ടെങ്കിൽ: എനർജി ഐസൊലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ: ഘട്ടം 2-ലേക്ക് തുടരുക**	• എല്ലാ സാധ്യതയുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും തിരിച്ചറിയുകയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. • സ്ഫോടനാത്മക വസ്തുക്കളോ വാതകങ്ങളോ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് സിസ്റ്റം വറ്റിക്കുകയോ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുകയോ ശുദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.		
ഹോട്ട് വർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി			
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:			
2 **അപായങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആരംഭിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്**	• ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ടാസ്ക് റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കുക • ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ടീമുമായി അപായങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക • എന്തെങ്കിലും അധിക അപായങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരേസമയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക		
3 **അപകടകരമായ ഒരു പ്രദേശത്താണോ ഹോട്ട് വർക്ക്? അതെ:□ ഇല്ല :□** **ഉണ്ടെങ്കിൽ: പ്രാരംഭ ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയായതായി സ്ഥിരീകരിക്കുക** **ഇല്ല എങ്കിൽ: ഘട്ടം 5-ലേക്ക് മാറുക**	• പ്രാരംഭ ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റ് ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കി: - ചൂടുള്ള ജോലിസ്ഥലത്തിന് താഴെയും മുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഓപ്പണിംഗുകളിലും - ചൂടുള്ള ജോലിസ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ചുരുങ്ങിയ അകലത്തിൽ • ഗ്യാസ് റീഡിംഗുകൾ ആവശ്യമായ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് കുറിപ്പ്: മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട അപായകരമായ ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്ത് ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ഥിരീകരിക്കുക. ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസ്യൂതവും ബാധകവുമായിരിക്കണം ചട്ടങ്ങൾ.		

4	ഹോട്ട് വർക്ക് അന്തരീക്ഷം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും	• ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഫോളോ-അപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആവൃത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഉദാഹരണത്തിന്, പെർമിറ്റിൽ) കുറിപ്പ്: "തുടർച്ചയായി" നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിർവചിക്കപ്പെട്ട ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തോടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആനുകാലിക നിരീക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജോലി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യത്തിലുടനീളം.		
5	ജ്വലന ഉറവിടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു	• ചുറ്റുമുള്ള ജോലിസ്ഥലത്ത് ജ്വലനം തടയുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്: - അഴുക്കുചാലുകൾ, വിടവുകൾ, ടാങ്കുകളിലെ ഓപ്പണിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗുകൾ എന്നിവ മൂടിയിട്ടുണ്ട് / സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് - വെന്റുകൾ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു / റൂട്ട് ചെയ്യുന്നു • പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു ഫയർ വാച്ച് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ജോലിസ്ഥലത്താണ് • അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു		
6	ജ്വലിക്കുന്ന / ജ്വലിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ നീക്കംചെയ്യുകയോ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്	• ജ്വലിക്കുന്ന / ജ്വലിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും നീക്കംചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ജ്വലന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ) നിലവിലുണ്ട്		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

ചൂടുള്ള ജോലി

