International Association of Oil & Gas Producers

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

റിഗ് ഫ്ലോർ ട്യൂബുലാർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഏതെങ്കിലും റിഗ് **ഫ്ലോർ ട്യൂബുലാർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്** പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക ജോലി	ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	പെർഫോമിംഗ് നടത്തുന്ന വ്യക്തി (കൾ) ജോലി	സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:			
1 **അപായങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആരംഭിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്**	• ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ടാസ്ക് റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കുക • ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ടീമുമായി അപായങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക • അധിക അപായങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരേസമയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക • ലോഡ് പാതയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് പരിശോധിക്കുക • ടോപ്പ് ഡ്രൈവ് / പവർ സ്വിവലിന്റെ പാതയിൽ റോട്ടറിക്കും കിരീടത്തിനും ഇടയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എക്യുപ് മെന്റ് (വിഞ്ചുകൾ, ടഗ്ഗറുകൾ, മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ) നോക്കുക • അടുത്തുള്ള ഹോസുകളിലും കേബിളുകളിലും കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം പരിഗണിക്കുക • താൽക്കാലിക ഉപകരണങ്ങൾ ലോഗ് ചെയ്യുക • ബാധകമാണെങ്കിൽ, ട്രാവലിംഗ് ബ്ലോക്ക് ക്രൗൺ ബ്ലോക്കിൽ തട്ടുന്നത് തടയാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സുരക്ഷാ ഉപകരണം വിന്യസിക്കുക, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് കൂട്ടിയിടികൾ തടയുന്നതിന് റിഗ് ഫ്ലോറിന് പരിധികളും സെറ്റ് പോയിന്റുകളും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക - ക്രൗൺ സേവറിനായി സജ്ജീകരിച്ച് പരീക്ഷിച്ച ഉയർന്ന പരിധികൾ ക്രൗൺ സേവറിനായി (ക്രൗൺ ഔട്ട്) - താഴ്ന്ന പരിധികൾ ഫ്ലോർ സേവറിനായി സജ്ജീകരിച്ച് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഫ്ലോർ ഔട്ട്) - കിക്ക്ഔട്ട് സെറ്റ് പോയിന്റുകൾ - കമ്പനിയുടെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം • ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നിലവിലുള്ളതാണ്, ഇനിപ്പറയുന്നവ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക: - അമിതമായ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാറിംഗ് - കൂട്ടിയിടി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു വീഴുന്ന സംഭവം - പരമാവധി വർക്കിംഗ് ലോഡ് കവിഞ്ഞതിന് ശേഷം		
2 **ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ് മെന്റ് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:** • **സർട്ടിഫൈഡ്** • **പരിശോധിച്ചു**	• ഒറിജിനൽ എക്യുപ് മെന്റ് മാനുഫാക്ചററുടെ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ് മെന്റ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല: – എലിവേറ്ററുകൾ, സ്ലിപ്പുകൾ, ലാച്ചുകൾ, ലാച്ച് ലോക്കുകൾ, പിന്നുകൾ, സ്പ്രിംഗുകൾ – നബിനുകൾ, ക്യാപ്പുകൾ, പ്ലഗുകൾ, സ്ലിംഗുകൾ, ബെയ്ലുകൾ, ചങ്ങലകൾ, കേബിളുകൾ മുതലായവ		

	• ടാസ്ക്കിനായി റേറ്റുചെയ്തു	ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. • എക്യുപ് മെന്റ് മാറ്റുകയോ പരിഷ്കരിക്കുകയോ ഫീൽഡ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല • ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ് മെന്റ് (ഉദാഹരണത്തിന്, അപ്ലയൻസും ലിഫ്റ്റിംഗ് ആക്സസറികളും) ലിഫ്റ്റിനായി റേറ്റുചെയ്യപ്പെടുന്നു • തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആയ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു		
3	എലിവേറ്റർ ഇൻസേർട്ടുകൾ അളന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് ശരിയായ വലുപ്പമുണ്ട് ട്യൂബുലാർ	• എലിവേറ്റർ ഇൻസേർട്ടുകൾ അളന്നിട്ടുണ്ട്, ട്യൂബുലാർ, ലോഡ് ഷോൾഡർ ഉയർത്തുന്നതിന് ശരിയായ വലുപ്പമാണ്		
4	ലാച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി / എലിവേറ്ററുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക ജോലിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും	• വർക്ക് ക്രൂ മനസ്സിലാക്കുന്നു: – എലിവേറ്റർ ലാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് / സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി/സംവിധാനം (മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക്) – എലിവേറ്ററുകൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും ലാച്ചിംഗ് / സുരക്ഷിതമാക്കൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം		
5	ലിഫ്റ്റ് നബിനുകളും ക്യാപ്പുകളും പ്ലഗുകളും ശരിയായ വലുപ്പവും പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ് ചെയ്തതുമാണ്	• ലിഫ്റ്റ് നബിനുകളും ക്യാപ്പുകളും പ്ലഗുകളും ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യേണ്ടതാണ്: – ഉയർത്തുന്ന ട്യൂബുലാറുകളുടെ ത്രെഡുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക – വലുപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അടയാളപ്പെടുത്തുക – ലിഫ്റ്റിംഗിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുക (ഉദാഹരണത്തിന്, ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ അല്ല) • വർക്ക് ക്രൂ മനസ്സിലാക്കുന്നു: – ലിഫ്റ്റ് നബിനുകൾ, ക്യാപ്പുകൾ, പ്ലഗുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ത്രെഡ് ചെയ്യുകയും മുറുക്കുകയും വേണം		
6	ഒരു ആശയവിനിമയ പദ്ധതിയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വർക്ക് ക്രൂ അംഗീകരിക്കുന്നു	• പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ ആശയവിനിമയ രീതികൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, റേഡിയോകൾ, സമ്മതിച്ച ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ) ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് • ഉപയോഗിക്കുന്ന എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലുകൾ സമ്മതിക്കുന്നു • പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചാണ് ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് • വർക്ക് ക്രൂ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ വ്യക്തിഗത റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്		

7	**നിയന്ത്രിത മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുകയും പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു**	• നിയന്ത്രിത സോണുകൾ കണ്ടെത്തുകയും തീപിടുത്ത അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് • നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നു • സുരക്ഷിത മേഖലകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള റൂട്ടുകൾ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ, വർക്ക് ക്രൂ അറിയുന്നു		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

റിഗ് ഫ്ലോർ ട്യൂബുലാർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്

