ഉയരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഉയരത്തിൽ **ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും** പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക ജോലി		ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	പെർഫോമിംഗ് നടത്തുന്ന വ്യക്തി (കൾ) ജോലി	സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
1	**അപായങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആരംഭിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്**	• ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ടാസ്ക് റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കുക • ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ടീമുമായി അപായങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക • അധിക അപായങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരേസമയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക		
2	**എന്റെ വീഴ്ച സംരക്ഷണ ഉപകരണം ഇവയാണ്:** • **സർട്ടിഫൈഡ്** • **പരിശോധിച്ചു** • **റേറ്റുചെയ്തു** • **ദൗത്യത്തിന് അനുയോജ്യനാണ്**	• വീഴ്ച സംരക്ഷണ ഉപകരണത്തിൽ വീഴ്ച അറസ്റ്റും ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച തടയൽ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു • തൊഴിലാളിയുടെ ഭാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ലോഡ് റേറ്റുചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫുൾ ബോഡി ഹാർനെസ് • വീഴ്ച പരിരക്ഷാ ഹാർനെസിൽ തേയ്മാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഓരോ സ്ട്രാപ്പും ബക്കിളും ഫിറ്റിംഗ് ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോമെറ്റും പരിശോധിക്കുക • ഫാൾ അറസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്വയം പിൻവലിക്കുന്ന ലൈഫ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബിംഗ് ലാൻയാർഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു • ജോലിക്കാരൻ അരികിലെത്തുന്നതും വീഴുന്നതും തടയുന്നതിന് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത ഒരു നിശ്ചിത ലൈഫ് ലൈൻ വീഴ്ച നിയന്ത്രണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു • വീഴ്ച അറസ്റ്റ് സാധ്യതയുള്ള വീഴ്ച ദൂരത്തേക്കാൾ കുറവാണ് കുറിപ്പ്: വീഴ്ച പരിരക്ഷാ ഉപകരണത്തിന് അമിതമായ തേയ്മാനം / കേടുപാടുകൾ / മെക്കാനിക്കൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിലോ നിർത്തുകയും സൂപ്പർവൈസറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക ദൗത്യം		
3	**വീഴ്ച സംരക്ഷണ കവചം അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു**	• ഫുൾ ബോഡി ഹാർനെസുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ • ഹാർനെസ് സ്ട്രാപ്പുകൾ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടില്ല • ക്ലോസ് ബോഡി ഫിറ്റിനായി ഹാർനെസ് ബോഡി സ്ട്രാപ്പുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (അതായത്, സ്ലാക്ക് ഇല്ല) ശ്രദ്ധിക്കുക: ബോഡി ബെൽറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം അനുവദനീയമല്ല		

4	**100% ടെ ഓഫിനായി അംഗീകൃത ആങ്കർ പോയിന്റുകൾ (പോയിന്റുകൾ) നിലവിലുണ്ട്**	• സംരക്ഷിത ഏരിയകൾക്ക് പുറത്ത് 100% ടെ ഓഫ് സംഭവിക്കാം (ഹാൻഡ് റെയിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എലിവേറ്റഡ് വർക്ക് ഏരിയ പോലുള്ളവ) • ആങ്കർ പോയിന്റ് റെഗുലേറ്ററി / കമ്പനി ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നു • ആങ്കർ പോയിന്റുകളുടെ സ്ഥാനം (സ്ഥാനങ്ങൾ) 100% ടെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു • ലഭ്യമായ ആങ്കർ പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം 100% ടെ ഓഫിന് അനുവദിക്കുന്നു • അറ്റാച്ച് മെന്റ് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് കണക്ടിംഗ് ഉപകരണം വലിക്കുക കുറിപ്പ്: ഉയരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും എല്ലായ്പ്പോഴും 100% കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന്, ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൊളുത്തെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കണം)		
5	**ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വീഴ്ചയുടെ പാത വ്യക്തമാണ്**	• വീഴുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിലാളിയെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അനുയോജ്യമാണ് • ആദ്യത്തെ തടസ്സത്തിലേക്കുള്ള വീഴ്ച ദൂരത്തേക്കാൾ കുറവാണ് ഫാൾ അറസ്റ്റ് ദൂരം • തൊഴിലാളി സ്വിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, പാത തടസ്സങ്ങളില്ലെന്ന് പരിശോധിക്കുക • വീഴ്ച പാതയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്		
6	**ഉയരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ / മെറ്റീരിയലുകൾ സുരക്ഷിതമാണ്**	• ഉയരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾക്ക് സെക്യൂറിംഗ് വയർ / ലാൻയാർഡുകൾ / ടെതറുകൾ ഉണ്ട് • ഉയരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകൾ, പൗച്ചുകൾ, ബാഗുകൾ മുതലായവയിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. • താഴത്തെ ലെവലുകളിലേക്ക് ഓപ്പണിംഗുകൾ മൂടുക (ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രേറ്റിംഗ്, ഗ്യാപ്പുകൾ മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ട വലകൾ ഉപയോഗിക്കുക കുറിപ്പ്: സൈറ്റ്/കമ്പനി ഡ്രോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രിവൻഷൻ പ്രോഗ്രാം പിന്തുടരുക (ഉദാഹരണത്തിന്, വർക്ക് അറ്റ് ഹൈറ്റ് ടൂൾ രജിസ്റ്റർ)		
7	**തടസ്സങ്ങളും ഡ്രോപ്പ് / ഒഴിവാക്കൽ മേഖലകളും നിലവിലുണ്ട്**	• ഡ്രോപ്പ് / എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോണുകൾ തിരിച്ചറിയുക • ജോലി വേളയിൽ ഡ്രോപ്പ്/ഒഴിവാക്കൽ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് നിയന്ത്രിക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന്, അറ്റൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ബാരിയറുകൾ)		
8	**രക്ഷാപ്രവർത്തന പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്**	• വർക്ക് ക്രൂ രക്ഷാപ്രവർത്തന പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്തു, ഇവ ഉൾപ്പെടെ: – രക്ഷാപ്രവർത്തന പ്രതികരണം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം – രക്ഷാപ്രവർത്തന ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രതികരണ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം • രക്ഷാപ്രവർത്തകർ : – ലഭ്യമാണ് – ഈ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട അപായങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് – രക്ഷാപ്രവർത്തന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും		

International Association of Oil & Gas Producers

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

ഉയരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക

