தொழில்முறை நீர்மூழ்கி பணி (Commercial Diving)



எப்போது முடிக்க வேண்டும் - ஒவ்வொரு 12 மணிநேர ஷிப்ட் மாற்றமும் அல்லது ஒவ்வொரு செறிவு மணி ஓட்டமும் PTW உடன் முடிக்கப்பட வேண்டும்

	தொடங்குவதற்கு முன் கீழே உள்ள ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடும் / பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்தவும் வேலை	ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடு / பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்	பணியைச் செய்யும் நபர்(கள்)	வேலை தொடக்க சரிபார்ப்பாளர்
நான் உறுதிப்படுத்தியுள்ளேன்:				
1	**திட்டமிடப்பட்ட நீர்மூழ்கி பணி நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் உள்ளன IOGP 411 உடன்**	• பணிக்கு பொறுப்பானவர் அல்லது Offshore/Onshore Diving பிரதிநிதியுடன் தொடர்புகொண்டு, திட்டமிடப்பட்ட பணிக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் (Procedures) உள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். • நீர்மூழ்கி பணியுடன் (Diving Work) தொடர்புடைய நடைமுறைகள் அனைத்தும் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன.		
2	**திட்டமிடப்பட்ட நீர்மூழ்கி பணிக்கான அனைத்து ஆபத்துகளும் ஆபத்து மதிப்பீடு மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.**	• நீர்மூழ்கி பணியுடன் தொடர்புடைய ஆபத்துகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.		
3	**நீர்மூழ்கி பணிக்குத் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும், Bridging Document உட்பட, பணியிடத்தில் தயார் நிலையில் உள்ளன.**	• நீர்மூழ்கி பணி ஒப்பந்ததாரரின் (Dive Contractor) பின்வரும் ஆவணங்கள் கிடைக்கின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்: - நீர்மூழ்கி பணி செயல்பாட்டு கையேடு (Diving Operations Manual) - அவசரகால மற்றும் மாற்றுத் திட்ட கையேடு (Emergency & Contingency Manual) - பணியிடத்திற்கான அவசரகால நடைமுறைகள் (Site-Specific Emergency Procedures) - பணி தொடங்கும் முன் மற்றும் பின் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Pre & Post-Dive Checklist) - நீர்மூழ்கி மற்றும் அழுத்த அறை (Chamber) பதிவுத் தாள்கள் - நீர்மூழ்கி பணி பதிவு (Dive Log) - குறிப்பிட்ட பணிக்கான நீர்மூழ்கி நடைமுறைகள் (Task-Specific Diving Procedures) - உபகரண பராமரிப்பு கையேடுகள் (Equipment Maintenance Manuals) • நீர்மூழ்கி பணி அல்லது பணியிடம் தொடர்பான அவசர நிலை ஏற்பட்டால் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் அனைவராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.		
4	**நீர்மூழ்கி பணி (Diving Operations) மேற்கொள்ள, அபாயகரமான சக்தி தனிமைப்படுத்தல் (Isolation of Hazardous Energy - IHE) தேவையா என்பது மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.**	• பணிக்கு பொறுப்பானவர் அல்லது Offshore/Onshore Diving பிரதிநிதியுடன் தொடர்புகொண்டு, இந்த நீர்மூழ்கி பணிக்கு தனிமைப்படுத்தல் (Isolation) தேவையா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.		

5	**நீர்மூழ்கி பணிகள் (Diving Operations), கடல்சார் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தல் (Marine Assurance) தேவைகளுக்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.**	• பணிக்கு பொறுப்பானவர் அல்லது Offshore/Onshore Diving பிரதிநிதியுடன் தொடர்புகொண்டு, இந்த நீர்மூழ்கி பணிக்கு ஒரே நேர பணிகள் மேலாண்மைத் திட்டம் (Simops Plan) தேவையா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.		
6	**நீர்மூழ்கி பணி (Diving Operations), ஒரே நேர பணிகள் (SimOps) தேவைகளுக்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.**	• பணிப்பகுதிக்கு பொறுப்பானவர் (Area Authority) மற்றும் பணியை மேற்கொள்ளும் பொறுப்பாளர் (Performing Authority) இடையே தகவல் தொடர்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. • தேவைப்பட்டால், மாற்று தகவல் தொடர்பு முறைகளும் (எ.கா., வானொலி, மொபைல் போன், சேட்டிலைட் போன்) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.		

இந்த கட்டுப்பாடுகள் / பாதுகாப்புகள் நடைமுறையில் உள்ளனவா மற்றும் வேலையைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டால் நிறுத்தி உதவியை நாடுங்கள்.

	அச்சிடப்பட்ட பெயர் மற்றும் பொறுப்பு	கையொப்பம்	தேதி
வேலை தொடக்க சரிபார்ப்பாளர்			

குறிப்பு:

- நீர்மூழ்கி பணி (Diving) மிகவும் சிறப்பு திறன் தேவைப்படும் பணி என்பதால், இந்த சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Diving Checks) நீர்மூழ்கி பணியிட பிரதிநிதியாக (Diving Worksite Representative) செயல்படும் Diving Permit Approver-களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- வேலை தொடக்க சரிபார்ப்பாளர் (Start Work Verifier), Diving Supervisor-ஆல் நியமிக்கப்பட்ட நீர்மூழ்கி குழு (Diving Crew) உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.

தொழில்முறை நீர்மூழ்கி பணி (Commercial Diving)