உயரத்திற்கு செல்லும் பணி மேடை (Mobile Elevated Working Platform)

எப்போது முடிக்க வேண்டும் - எந்தவொரு உயரத்திற்கு செல்லும் பணி மேடை செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் தொடங்குவதற்கு முன்பு

தொடங்குவதற்கு முன் கீழே உள்ள ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடும் / பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்தவும் வேலை	ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடு / பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்	பணியைச் செய்யும் நபர்(கள்)	வேலை தொடக்க சரிபார்ப்பாளர்
நான் உறுதிப்படுத்தியுள்ளேன்:			
1 **இயக்குபவர், தேவையான பயிற்சி பெற்று தகுதி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும்.**	• MEWP இயக்குபவர் பயிற்சி பெற்றவர் மற்றும் திறன் பெற்றவர். • பயிற்சி பெறாத நபர் MEWP-ல் ஏறும் முன், பயிற்சி பெற்ற இயக்குபவர் பாதுகாப்பு விளக்கத்தை (Safety Review) வழங்க வேண்டும். • ஒரே நேரத்தில், கூடையில் (Basket) இரண்டு நபர்களுக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது.		
2 **தகுதி பெற்ற நபரால், வேலை தொடங்கும் முன் ஆய்வு (Pre-Start Inspection) செய்யப்பட்டுள்ளது.**	• உபகரணம் மற்றும் அதன் அனைத்து பகுதிகளும் பாதுகாப்பாக செயல்படும் நிலையில் உள்ளனவா என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. • உற்பத்தியாளர் (Manufacturer) வழங்கிய அனைத்து வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் எச்சரிக்கை அறிவிப்புகள் (Placards) பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன. • உயரத்திற்கு செல்லும் பணி மேடை (MEWP), உற்பத்தியாளர் குறிப்பிட்டுள்ள வரம்பை விட அதிக சுமையை தூக்க பயன்படுத்தப்படமாட்டாது.		
3 **வேலை நடைபெறும் இடமும், தரையின் நிலையும் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.**	• உறுதியான தரை என்பது தார் சாலை, நன்கு இறுக்கப்பட்ட கல் தளம் அல்லது பொறியியல் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட நிரப்புப் பொருள் கொண்ட பகுதிகளை குறிக்கும். இதர பகுதிகள் உறுதியற்ற தரையாக கருதப்படும். • உறுதியற்ற தரையில், கிரேன் மேட் (Crane Matting) போட்டு தரையை உறுதிப்படுத்தாமல் உயரத்திற்கு செல்லும் பணி மேடை (MEWP) இயக்கக்கூடாது. தேவையானால், தகுதி பெற்ற பொறியாளரின் (Engineer) மதிப்பீடு பெற வேண்டும். • தகுதி பெற்ற பொறியாளரின் எழுத்து அனுமதி இல்லாமல், கிரேட்டிங் (Grating), மேன்ஹோல் (Manhole), புல் பாக்ஸ் (Pull Box) அல்லது திறப்புகளின் மேல் அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக அமைப்புகளின் மீது MEWP-ஐ வைக்கக்கூடாது. • உற்பத்தியாளர் அனுமதித்துள்ள அதிகபட்ச சரிவு (Slope) அல்லது 5% இதில் எது குறைவோ, அதற்கு மேற்பட்ட சரிவில் MEWP-ஐ இயக்கக்கூடாது. • தகுதி பெற்ற பொறியாளரின் அனுமதி இல்லாமல், குழி தோண்டும் பணி (Excavation), சரிவு (Slope) அல்லது பள்ளம் (Ditch) ஆகியவற்றிலிருந்து 10 அடி (3 மீட்டர்) தூரத்திற்குள் MEWP-ஐ இயக்கக்கூடாது.		
4 **விழுதல் தடுப்பு (Fall Protection) ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.**	• கூடையின் (Basket) உள்ளே குறிப்பிட்டுள்ள இடங்களில், எப்போதும் பாதுகாப்பு கயிறு (100% Tie-Off) இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். • கருவிகள் கீழே விழும் ஆபத்தை குறைக்க, கூடையைச் சுற்றி பாதுகாப்பு வலை (Netting) பயன்படுத்தவும் மற்றும் கருவிகளுக்கு பாதுகாப்பு கயிறு (Tool Lanyard) இணைக்கவும். • தண்ணீரின் மேல் வேலை செய்யும்போது, பணியாளர் உயிர்காக்கும் மேலங்கி (Life Vest) அணிய வேண்டுமா அல்லது 100% Tie-Off பயன்படுத்த வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க HSE பிரிவுடன் ஆலோசிக்கவும்.		

5	**மேலே உள்ள ஆபத்துகள் (Overhead Hazards) அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.**	• உபகரணம், மேலே உள்ள தடைகள் மற்றும் மின்கம்பிகளிலிருந்து தேவையான பாதுகாப்பு தூரத்தை கடைபிடிக்கிறது. • கட்டிடங்கள் அல்லது அமைப்புகளுக்குள் வேலை செய்யும்போது, கூடையில் (Basket) உள்ள பணியாளர்கள் எங்கு மோதும் ஆபத்து உள்ளது என்பதை முன்கூட்டியே கண்டறிந்துள்ளன. • கூடுதல் பாதுகாப்பிற்காக மற்றும் ஆபத்துகளை கவனிக்க, ஒரு கண்காணிப்பாளர் (Spotter) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.		
6	**உயரத்திற்கு செல்லும் பணி மேடை (MEWP) இயக்கம் மற்றும் நகர்த்துதல் குறித்து தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.**	• அவசர நிலை தவிர, கூடையில் (Basket) உள்ள பணியாளர்களின் அனுமதி இல்லாமல் கீழ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் (Lower Controls) இருந்து MEWP-ஐ இயக்கக்கூடாது. • ஆபத்து பகுதிகள் (Hazardous Areas) அல்லது உபகரணங்கள் மற்றும் குழாய்களுக்கு (Piping) அருகில் இயக்கும் போது, கண்காணிப்பாளர் (Spotter) நியமிக்கப்பட வேண்டும்.		
இந்த கட்டுப்பாடுகள் / பாதுகாப்புகள் நடைமுறையில் உள்ளனவா மற்றும் வேலையைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டால் நிறுத்தி உதவியை நாடுங்கள்.				

	அச்சிடப்பட்ட பெயர் மற்றும் பொறுப்பு	கையொப்பம்	தேதி
வேலை தொடக்க சரிபார்ப்பாளர்			

உயரத்திற்கு செல்லும் பணி மேடை (Mobile Elevated Working Platform)

