పని-ప్రారంభ తనిఖీ

Breaking Containment-కంటైన్‌మెంట్‌ను తెరవడం

ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి - ఏదైనా **బ్రేకింగ్ కంటైన్మెంట్ కార్యకలాపాలు** ప్రారంభించడానికి ముందు

పని ప్రారంభించడానికి ముందు దిగువ ప్రతి కంట్రోల్/సేఫ్ గార్డ్ ని ధృవీకరించండి.	ప్రతి నియంత్రణ / రక్షణను ధృవీకరించడానికి మార్గదర్శకత్వం	పని చేసే వ్యక్తి(లు)	పని ప్రారంభించే ధ్రువీకర్త
నేను ధృవీకరించాను:			
1 **ఎనర్జీ ఐసోలేషన్ అవసరాల కోసం పరికరాలు మూల్యాంకనం చేయబడ్డాయి. ఎక్విప్ మెంట్ కు ఎనర్జీ ఐసోలేషన్ అవసరం అవుతుందా? □అవును □లేదు ఒకవేళ అవును అయితే, ఎనర్జీ ఐసోలేషన్ స్టార్ట్ వర్క్ చెక్ పూర్తి చేయండి. ఒకవేళ కాదు అయితే: దశ 2కు కొనసాగించండి**	• ఆమోదించబడిన ఐసోలేషన్ విధానం అమలులో ఉంది మరియు సమర్థుడైన వ్యక్తి ద్వారా మూల్యాంకనం చేయబడింది. • ఐసోలేషన్ ప్లాన్ ప్రకారం అన్ని సంభావ్య శక్తి వనరులు గుర్తించబడ్డాయి, వేరుచేయబడ్డాయి, లాక్ చేయబడ్డాయి మరియు ట్యాగ్ చేయబడ్డాయి. • శూన్య శక్తి స్థితి ధృవీకరించబడింది. • ప్రమాదకరమైన మెటీరియల్స్ లేదా వాయువులను తొలగించడం కొరకు సిస్టమ్ డ్రెయిన్ చేయబడింది, ఫ్లష్ చేయబడింది లేదా ప్రక్షాళన చేయబడింది.		
2 **ప్రమాదాలు గుర్తించబడ్డాయి, కమ్యూనికేట్ చేయబడ్డాయి మరియు నియంత్రించబడ్డాయి.**	• వర్క్ ఆథరైజేషన్ మరియు హజార్డ్ ఎనాలిసిస్ పూర్తి చేయబడ్డాయి మరియు తగిన సిబ్బంది ద్వారా సమీక్షించబడ్డాయి. • పని ప్రారంభం కావడానికి ముందు ప్రమాదాల గురించి వర్క్ టీమ్ తో చర్చించడం జరిగింది. • ఎక్విప్ మెంట్ యొక్క కంటెంట్ గుర్తించబడింది. • స్టాప్ వర్క్ ట్రిగ్గర్ లు గుర్తించబడ్డాయి. • సిమోప్స్ ఆందోళనలు మూల్యాంకనం చేయబడ్డాయి		
3 **నియంత్రణను విచ్ఛిన్నం చేయడం స్థానం మరియు పని యాక్టివిటీ పని కొరకు సురక్షితం చేయబడింది ముందుకు సాగడానికి.**	• బ్రేకింగ్ కంటైన్మెంట్ లొకేషన్(లు)లో లొకేషన్ ఐడెంటిఫైయర్లు ఉంటాయి మరియు నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తి ద్వారా వెరిఫై చేయబడతాయి. • ఎంపిక చేయబడ్డ టూల్స్ టాస్క్ కొరకు తగినవిగా మదింపు చేయబడ్డాయి. • కంటైన్మెంట్ ప్రాంతం అమలులో ఉంది, ఊహించిన వాల్యూమ్ కు తగినంత పెద్దది (అవసరమైనప్పుడు), మరియు తుఫాను కాలువలు మూసివేయబడ్డాయి. • లైన్ ఆఫ్ ఫైర్ గురించి చర్చించబడింది మరియు అవసరమైన చోట నియంత్రణలు ఉన్నాయి. • పని ప్రదేశం వద్ద కవరింగ్, ఇన్సులేషన్ మరియు హీట్ ట్రేసింగ్ తొలగించబడ్డాయి.		
4 **నిరోధిత జోన్ లు మరియు/లేదా అడ్డంకులు**	• నియంత్రిత జోన్ లకు ప్రాప్యత నియంత్రించబడుతుంది (ఉదా. అటెండెంట్ లేదా భౌతిక అడ్డంకులు) • తప్పించుకునే మార్గాలు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఉంటాయి మరియు పని సిబ్బందికి తెలిసినవి		

5	**గ్యాస్ టెస్టింగ్ నిర్వహించబడుతుంది**	• పనిప్రాంతం మరియు/లేదా ఎక్విప్ మెంట్ గ్యాస్ టెస్ట్ చేయబడింది • వర్కర్ లు ధరించే వ్యక్తిగత మానిటర్ లు • ఏరియా మానిటర్ లు సెటప్ చేయబడ్డాయి • ఎక్విప్ మెంట్ తెరవడానికి ముందు గ్యాస్ టెస్టింగ్ ఫలితాలు ఆమోదయోగ్యమైన పరిమితుల్లో ఉన్నాయని ధృవీకరించండి.		
6	**వ్యక్తిగత సంరక్షణ పరికరం (పిపిఈ) గుర్తించబడింది మరియు అందుబాటులో ఉంది**	• గుర్తించబడ్డ ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ కల్పించడం కొరకు పిపిఈలు ధరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి (ఉదా. కెమికల్ బహిర్గతం కావడం, లోపలికి పీల్చే ప్రమాదాలు, ప్రాసెస్ ఫ్లూయిడ్ లు మరియు ప్రమాదకరమైన పదార్థాలు)		

7	**ఫస్ట్ లైన్ బ్రేక్ కొరకు కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి.**	• వర్కర్ లకు ఫస్ట్ లైన్ బ్రేక్ కంట్రోల్స్ గురించి తెలుసు. • నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తి నిలబడి ఉండటం • వర్కర్ నుంచి దిగువ మరియు వ్యతిరేక వైపున ఉండే బోల్టులను వదులు చేయడం ద్వారా ఫ్లాంజ్ ని నెమ్మదిగా బ్రేక్ చేయండి. • కంపైనర్ (సీల్) విరిగిపోయేంత వరకు గింజలు ఫ్లాంజ్/బ్లైండ్ స్టడ్ లపై ఉండాలి. • అసురక్షిత చలనాన్ని నిరోధించడం కొరకు అదనపు సపోర్ట్ మరియు నియంత్రణలు (అవసరమైనప్పుడు)		

పని ప్రారంభించే ముందు ఈ నియంత్రణలు / భద్రతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని మరియు నిర్ధారించుకోండి. ఏదైనా మార్పు వస్తే పని ఆపి, సహాయం తీసుకోండి.

	ముద్రిత పేరు మరియు పాత్ర	సంతకం	తేదీ
పని ప్రారంభించే ధృవీకర్త			

కంప్రైన్‌మెంట్‌ను తెరవడం

