పని ప్రారంభం తనిఖీ

Hot Work - హాట్ వర్క్

ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి- ఏదైనా **హాట్ వర్క్** యాక్టివిటీస్ ప్రారంభించడానికి ముందు

పని ప్రారంభించడానికి ముందు దిగువ ప్రతి కంట్రోల్/సేఫ్ గార్డ్ ని ధృవీకరించండి.		ప్రతి నియంత్రణ / రక్షణను ధృవీకరించడానికి మార్గదర్శకత్వం	పని చేసే వ్యక్తి(లు)	పని ప్రారంభించే ధ్రువీకర
నేను ధృవీకరించాను:				
1	హాట్ వర్క్ (Hot Work) కోసం ఎనర్జీ ఐసోలేషన్ (Energy Isolation) అవసరాలను అంచనా వేశారా? హాట్ వర్క్‌కు ఎనర్జీ ఐసోలేషన్ అవసరమా? **అవును:** □ **లేదు:** □ అవును అయితే: **ఎనర్జీ ఐసోలేషన్** Start-Work Check **ను పూర్తి చేయండి.** లేదు అయితే: Step 2 **కి కొనసాగండి.**	• అన్ని సంభావ్య శక్తి వనరులు గుర్తించబడ్డాయి, వేరు చేయబడ్డాయి మరియు లాక్ చేయబడ్డాయి మరియు ఐసోలేషన్ ప్లాన్ ప్రకారం ట్యాగ్ చేయబడ్డాయి. • పేలుడు పదార్థాలు లేదా వాయువులను తొలగించడం కొరకు సిస్టమ్ ని డ్రెయిన్ చేయడం, ఫ్లష్ చేయడం లేదా ప్రక్షాళన చేయడం జరిగింది.		
హాట్ వర్క్ యాక్టివిటిలకు ముందు				
నేను ధృవీకరించాను:				
2	**ప్రమాదాలు గుర్తించబడి, నియంత్రించబడ్డాయి, మరియు ప్రారంభించడానికి ఇది సురక్షితం.**	• పని పరిధికి సంబంధించిన పని ప్రమాదాల అంచనాను పూర్తి చేయండి • పని ప్రారంభానికి ముందు పని బృందంతో ప్రమాదాల గురించి చర్చించండి • ఏవైనా అదనపు ప్రమాదాలను కలిగించే ఏకకాల కార్యకలాపాల కోసం తనిఖీ చేయండి		
3	**హాట్ వర్క్ ప్రమాదకరమైన ప్రాంతంలో ఉందా? అవును:□ కాదు:□ అవును అయితే: ప్రాథమిక గ్యాస్ పరీక్ష పూర్తయిందని నిర్ధారించుకోండి కాదు అయితే: దశ 5కి వెళ్ళండి**	• అర్హత కలిగిన గ్యాస్ టెస్టర్ ద్వారా ప్రాథమిక గ్యాస్ పరీక్ష పూర్తి చేయబడింది: - వేడి పని ప్రదేశం కింద మరియు పైన ఉన్న అన్ని ఓపెనింగ్‌ల వద్ద - వేడి పని ప్రదేశం చుట్టూ కనీస దూరంలో • గ్యాస్ రీడింగ్‌లు అవసరమైన పరిధిలో ఉన్నాయి గమనిక: ఇతర కారణాల కోసం అవసరమైతే, నిర్వచించబడిన ప్రమాదకర ప్రాంతం వెలుపల గ్యాస్ పరీక్షను నిర్ధారించండి. గ్యాస్ పరీక్ష కంపెనీ అవసరాలు మరియు వర్తించే నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.		
4	**హాట్ వర్క్ వాతావరణం నిరంతరం మానిటర్ చేయబడుతుంది.**	• పని ప్రారంభించే ముందు, అనుసరణ పరీక్షల ఆవృత్తి (ఉదా., పర్మిట్‌లో) నమోదు చేయబడుతుంది. గమనిక: "నిరంతరం" పర్యవేక్షించడం అంటే, నిర్వచించిన ఆవృత్తితో వాతావరణాన్ని కాలానుగతంగా పర్యవేక్షించడం లేదా పని కార్యకలాపాలు జరిగేంత కాలం నిరంతరంగా పర్యవేక్షించడం.		

5	ఇగ్నిషన్ (మంటను రగిలించే) మూలాలు గుర్తించబడి, నియంత్రించబడ్డాయి.	•ట్యాంకులు లేదా పైపులలోని డ్రెయిన్‌లు, ఖాళీలు, తెరిచి ఉన్న ప్రదేశాలను మూసివేయడం/సీలు చేయడం జరిగింది - వెంట్లు ఆ ప్రాంతం నుండి దూరంగా మళ్లించబడ్డాయి/విడదీయబడ్డాయి •శిక్షణ పొందిన అగ్నిమాపక గస్తీ బృందాన్ని నియమించి, వారు పని ప్రదేశంలో ఉన్నారు • అగ్నిమాపక పరికరాలు ఆ ప్రదేశంలోనే తనిఖీ చేయబడి, పూర్తిగా పనిచేసే స్థితిలో ఉన్నాయి		
6	మండే / దహనశీల పదార్థాలు తొలగించబడ్డాయి లేదా వేరుచేయబడ్డాయి (ఐసోలేట్ చేయబడ్డాయి).	•అన్ని మండే / దహనశీల పదార్థాలు తొలగించబడ్డాయి లేదా తొలగించలేని సందర్భంలో, వాటిని ఇగ్నిషన్ (మంటను రగిలించే) మూలాల నుండి రక్షించడానికి అవసరమైన చర్యలు (ఉదా: ఫైర్ బ్లాంకెట్లు) ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.		

పని ప్రారంభించే ముందు ఈ నియంత్రణలు / భద్రతా చర్యలు అమల్లో ఉన్నాయని మరియు ధృవీకరించబడ్డాయని నిర్ధారించుకోండి. ఏదైనా మార్పు ఉంటే పని ఆపి, సహాయం తీసుకోండి.

	ముద్రిత పేరు మరియు పాత్ర	సంతకం	తేదీ
పని ప్రారంభించే ధృవీకర్త			

International Association of Oil & Gas Producers

పని ప్రారంభం తనిఖీ

Hot Work - హాట్ వర్క్

