ప్రారంభ పని తనిఖీ

Rig Floor Tubular Handling-రిగ్ ఫ్లోర్‌పై ట్యూబ్యులర్ పైపుల నిర్వహణ

ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలి- ఏదైనా రిగ్ ఫ్లోర్ ట్యూబ్యులర్ హ్యాండ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ ప్రారంభించడానికి ముందు

పని ప్రారంభించడానికి ముందు దిగువ ప్రతి కంట్రోల్/సేఫ్ గార్డ్ ని ధృవీకరించండి.	ప్రతి నియంత్రణ / రక్షణను ధృవీకరించడానికి మార్గదర్శకత్వం	పని చేసే వ్యక్తి(లు)	పని ప్రారంభించే ధృవీకర్త
నేను ధృవీకరించాను:			
1 **ప్రమాదాలు గుర్తించబడతాయి, నియంత్రించబడతాయి మరియు ప్రారంభించడం సురక్షితం.**	• పని యొక్క పరిధికి నిర్దిష్టంగా టాస్క్ రిస్క్ మదింపును పూర్తి చేయడం • పని ప్రారంభించడానికి ముందు ప్రమాదాల గురించి వర్క్ టీమ్ తో చర్చించాలి. • అదనపు ప్రమాదాలను కలిగించే ఏకకాలంలో కార్యకలాపాలను తనిఖీ చేయండి. • లోడ్ పాత్ లో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవని తనిఖీ చేయండి. • టాప్ డ్రైవ్/పవర్ స్వివెల్ మార్గంలో రోటరీ మరియు క్రౌన్ మధ్య వేలాడుతున్న ఎక్విప్ మెంట్ (వించ్ లు, టగ్గర్ లు, తృతీయపక్ష పరికరాలు మొదలైనవి) ఉన్నాయా అని చూడండి. • దగ్గరల్లో ఉన్న హోస్ లు మరియు కేబుల్స్ పై గాలి ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోండి. • తాత్కాలిక పరికరాలను లాగ్ చేయండి • వర్తిస్తే, ట్రావెలింగ్ బ్లాక్ క్రౌన్ బ్లాక్ ను తాకకుండా నిరోధించడానికి రూపొందించిన భద్రతా పరికరాన్ని మోహరించండి మరియు / లేదా రిగ్ ఫ్లోర్ కు పరిమితులు ఉన్నాయని తనిఖీ చేయండి మరియు బ్లాక్ ఢీకొనకుండా నిరోధించడానికి పాయింట్లు సెట్ చేయండి - అప్పర్ లిమిట్ లు సెట్ చేయబడతాయి మరియు క్రౌన్ సేవర్ కోసం పరీక్షించబడతాయి (క్రౌన్ అవుట్) - దిగువ పరిమితులు ఫ్లోర్ సేవర్ (ఫ్లోర్ అవుట్) కోసం సెట్ చేయబడి పరీక్షించబడతాయి - కిక్ అవుట్ సెట్ పాయింట్లు - కంపెనీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఫంక్షన్ ఔట్ చేయాలి • డ్రాప్ చేయబడ్డ ఆబ్జెక్ట్ తనిఖీ ప్రస్తుతం ఉంది, దిగువ పేర్కొన్నవాటిని తిరిగి తనిఖీ చేయాలి: – • అధిక కంపనం లేదా జారింగ్ – ఢీకొనడం లేదా పడిపోవడం – గరిష్ఠ వర్కింగ్ లోడ్ ని అధిగమించిన తరువాత		
2 **లిఫ్టింగ్ మరియు హౌస్టింగ్ ఎక్విప్ మెంట్:** • **సర్టిఫైడ్** • **తనిఖీ చేశారు** • **టాస్క్ కొరకు రేటింగ్ చేయబడింది**	• ఒరిజినల్ ఎక్విప్ మెంట్ తయారీదారుడి అవసరాలకు అనుగుణంగా లిఫ్టింగ్ మరియు హౌస్టింగ్ ఎక్విప్ మెంట్ తనిఖీ చేయబడింది, వీటితో సహా, అయితే వీటికే పరిమితం కాదు: • ఎలివేటర్ లు, స్లిప్ లు, ల్యాచ్ లాక్ లు, పిన్నులు మరియు స్ప్రింగ్ లు • నబిన్ లు, క్యాప్ లు, ఫ్లగ్ లు, స్లింగ్ లు, బెయిల్స్, షాకెల్స్, కేబుల్స్ మొదలైన వాటిని లిఫ్ట్ చేయండి. • ఎక్విప్ మెంట్ మార్చబడలేదు, మాడిపై చేయబడలేదు లేదా ఫీల్డ్ ఫ్యాబ్రికేట్ చేయబడలేదు. • హౌస్టింగ్ ఎక్విప్ మెంట్ (ఉదా. పరికరం మరియు లిఫ్టింగ్ యాక్సెసరీలు) లిఫ్ట్ కొరకు రేటింగ్ చేయబడతాయి. • అరిగిపోయిన లేదా పాడైపోయిన భాగాలను మార్చాలి.		
3 **ఎలివేటర్ ఇన్సర్ట్ లు లెక్కించబడ్డాయి మరియు సరైన సైజు గొట్టం**	• ఎలివేటర్ ఇన్సర్ట్ లు లెక్కించబడ్డాయి మరియు ఎత్తాల్సిన ట్యూబ్యులర్ మరియు లోడ్ షోల్డర్ కొరకు సరైన సైజు కలిగి ఉంటాయి.		

4	**ల్యాచ్/చేయడానికి ఉపయోగించే విధానం ఎలివేటర్ లను సురక్షితంగా ఉంచడం అనేది వర్క్ క్రూ అర్థం చేసుకుంటుంది.**	• పని సిబ్బంది అర్థం చేసుకుంటారు: • ఎలివేటర్ ల్యాచ్/సురక్షితంగా ఉంచడం కొరకు ఉపయోగించే విధానం/మెకానిజం(మాన్యువల్ లేదా హైడ్రాలిక్) • ఎలివేటర్ లు ఎంగేజ్ చేసిన ప్రతిసారీ ల్యాచింగ్/సెక్యూరింగ్ చెక్ చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత		
5	**లిఫ్ట్ నబిన్ లు, క్యాప్ లు మరియు ఫ్లగ్ లు సరైన సైజులో ఉంటాయి మరియు పూర్తిగా త్రెడ్ చేయబడతాయి.**	• లిఫ్ట్ నబిన్ లు, క్యాప్ లు మరియు ఫ్లగ్ లు: – ఎత్తే ట్యూబ్యులర్(లు) యొక్క త్రెడ్ లను జతచేయాలి. • సైజును సూచించడం కొరకు మార్క్ చేయాలి • లిఫ్టింగ్ కొరకు సర్టిఫికేట్ పొందాలి (ఉదా. త్రెడ్ ప్రొటెక్టర్ కాదు) • పని సిబ్బంది అర్థం చేసుకుంటారు: • లిఫ్ట్ నబిన్ లు, క్యాప్ లు మరియు ఫ్లగ్ లను పూర్తిగా త్రెడ్ చేయాలి మరియు బిగించాలి.		
6	**కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్ మరియు బాధ్యతలు వర్క్ క్రూ ద్వారా అంగీకరించబడతాయి.**	• ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ కమ్యూనికేషన్ విధానాలు (ఉదా. రేడియోలు, అంగీకరించిన చేతి సంకేతాలు) పరీక్షించబడ్డాయి • ఉపయోగించబడే ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్స్ అంగీకరించబడ్డాయి • ఇన్ చార్జ్ వ్యక్తి ప్లాన్ లేదా ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా గుర్తించబడ్డాడు. • వర్క్ క్రూ సభ్యులు తమ వ్యక్తిగత పాత్రలు మరియు బాధ్యతలను అంగీకరించారు.		
7	**నియంత్రిత మండలాలు గుర్తించబడతాయి మరియు యాక్టివిటీ ఆధారంగా యాక్సెస్ నియంత్రించబడతాయి.**	• నిషిద్ధ జోన్ లు గుర్తించబడ్డాయి మరియు లైన్ ఆఫ్ ఫైర్ ప్రమాదాల నుంచి ప్రజలను సంరక్షించడం కొరకు కంట్రోల్స్ అమలులో ఉన్నాయి. • నిషిద్ధ మండలాలకు ప్రాప్యత నియంత్రించబడుతుంది • సేఫ్ జోన్ లు గుర్తించబడ్డాయి మరియు తప్పించుకునే మార్గాలు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఉంటాయి మరియు పని సిబ్బంది ద్వారా తెలుసుకోబడతాయి.		

పని ప్రారంభించే ముందు ఈ నియంత్రణలు / భద్రతా చర్యలు అమలులో ఉన్నాయని మరియు ధృవీకరించబడ్డాయని నిర్ధారించుకోండి. ఏదైనా మార్పు వస్తే పని ఆపి, సహాయం తీసుకోండి.

	ముద్రిత పేరు మరియు పాత్ర	సంతకం	తేదీ
పని ప్రారంభించే ధ్రువీకర్త			

Rig Floor Tubular Handling-రిగ్ ఫ్లోర్‌పై ట్యూబ్యులర్ పైపుల నిర్వహణ

